



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR PRED VERSÃO 1.0 - 13/03/2023



| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL |
|----------|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | | REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - MEDIÇÃO 03 | | | | | | R\$ - | R\$ 7.895,54 | | R\$ 7.895,54 |
| 1.1 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 220,00 | | 17,02 | 17,02 | 0,00 | 3.744,40 | 3.744,40 | |
| 1.1 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 2,40 | | 179,73 | 179,73 | 0,00 | 431,35 | 431,35 | |
| 1.1 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 198,00 | | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 336,60 | 336,60 | |
| 1.1 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE | M2 | 35,00 | | 12,29 | 12,29 | 0,00 | 430,15 | 430,15 | |
| 1.2 | 87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 20,00 | | 23,29 | 23,29 | 0,00 | 465,80 | 465,80 | |
| 1.2 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9,00 | | 18,09 | 18,09 | 0,00 | 162,81 | 162,81 | |
| 1.2 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 22,00 | | 9,14 | 9,14 | 0,00 | 201,08 | 201,08 | |
| 1.2 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | | 32,26 | 32,26 | 0,00 | 32,26 | 32,26 | |
| 1.2 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | |
| 1.2 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA #FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | | 9,13 | 9,13 | 0,00 | 9,13 | 9,13 | |
| 1.2 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1,00 | | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 12,43 | 12,43 | |
| 1.2 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | | 16,45 | 16,45 | 0,00 | 115,15 | 115,15 | |
| 1.2 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 120,00 | | 16,27 | 16,27 | 0,00 | 1.952,40 | 1.952,40 | |
| | | TOTAL COM BDI 20% | | | | | | | | | 9.474,64 |
| | | TOTAL COM DESCONTO DA LICITAÇÃO 12% | | | | | | | | | 8.337,69 |
| | | ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - ARQUITETO - CAU/BR: 66860-5 | | | | | | | | | |

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA



TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR PRED VERSÃO 1.0 - 13/03/2023

| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL |
|------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | |

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação