



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR PRED VERSÃO 1.0 - 06/03/2023



| ITEM     | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA  | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL     |
|----------|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| <b>1</b> |                   | <b>REFORMA APAE - MEDIÇÃO 01</b>   |                   |            |          |             |                | R\$ -    | R\$ 5.319,67 |             | R\$ 5.319,67 |
| 1.1      | 99059             | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   | M                 | 8,00       |          | 19,75       | 19,75          | 0,00     | 158,00       | 158,00      |              |
| 1.1      | 96526             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017   | M3                | 1,28       |          | 179,73      | 179,73         | 0,00     | 230,05       | 230,05      |              |
| 1.1      | 96530             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017  | M2                | 3,00       |          | 35,39       | 35,39          | 0,00     | 106,17       | 106,17      |              |
| 1.1      | 89173             | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE   | M2                | 200,00     |          | 12,29       | 12,29          | 0,00     | 2.458,00     | 2.458,00    |              |
| 1.2      | 87467             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2                | 90,00      |          | 23,29       | 23,29          | 0,00     | 2.096,10     | 2.096,10    |              |
| 1.2      | 101173            | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020  | M                 | 15,00      |          | 18,09       | 18,09          | 0,00     | 271,35       | 271,35      |              |
|          |                   | TOTAL COM BDI 20%  |                   |            |          |             |                |          |              |             | 6.383,60     |
|          |                   | TOTAL COM DESCONTO DA LICITAÇÃO 12%  |                   |            |          |             |                |          |              |             | 5.617,57     |
|          |                   | ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - ARQUITETO - CAU/BR: 66860-5   |                   |            |          |             |                |          |              |             |              |